

आ.ब. २०७२।०७३ मा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न योजनाहरूको शिर्षकगत वितरण

आ.ब. २०७२।०७३ मा मर्मत सम्भार कोषबाट मर्मत भएका सडकहरूको वितरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अवस्था	कैफियत
१	बडडाँडा-हंसपुर सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	ufpflasf ; ldlit dflkml ; ~rfngaf cflPsfj
२	बडडाँडा-पुटाखोला सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
३	बाहाने-डामृ सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
४	बाहाने-लिघा सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
५	अग्लुङ्गफेदी-रजवारा-स्याउलिवाङ्ग सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
६	अग्लुङ्गफेदी-अर्खा सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
७	पातिहाल्ना-खुंग सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
८	पिपलनेटा-नारीकोट-खुंग सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
९	खरिबोट-मुजवा-चुंदरीखोला-चुंजा सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
१०	मजुवा-मर्कावांग-गोयलछेडी सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
११	सालठाटी-चौरपानी-बरौला सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
१२	बाघखोर-बिजुलीकोट-बरम पोखरा सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
१३	सिर्सेगैरा-मुन्डाडा-चुंजाठाटी-चुंजाखर्क-मर्भुंग सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
१४	हरियाटारी-पकला-जाबुने-दांगवांग सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
१५	बरौला-नार्सिंगनेटा-दांगवांग सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
१६	ढाँड-गब्दी-तुषारा सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
१७	ढाँड-गब्दी-लिवांग सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
१८	दरभान-भिलिवांग सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
१९	स्याउलिघारी-सल्लिकोट-सिरुवारी-कालीपोखरी सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
२०	ढुंगेठाटी-ढूलोगाउँ सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
२१	टिकुरी-गुरुंग गाउँ-लम्छयांग नेटा सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
२२	बाहाने-लुंग-तुषारा सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
२३	टुनीरूख-धोविखोला-भाक्रीस्थान सडक		४००००		४००००	१००		सम्पन्न	
	जम्मा		९२००००		९२००००	१००			

आ.ब. २०७२।०७३ बिकास अनुदानतर्फको पूर्वाधारजन्य योजनाहरूको वितरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
1	कुमालटार कोचिवाड सडक	750131.29	६०००००	150131	600000	100	2073.01.30	तिल ब. रोका	सम्पन्न
2	कुटिचौर कुताखोला तुषारा लिवांग पुजा भक्रिहुंगा ढोरपाटन उपल्लोकोट खण्ड	750417.42	६०००००	150417	586540	97.76	2072.12.28	रेगम बहादुर जि.सी.	सम्पन्न
3	चिन जाबुने दांगवांग	1284017.1	१०४६३७०	237647	1046370	100.00	2072.12.12	टिका बहादुर गुरुंग	सम्पन्न
4	नयागाउ उदयपुरकोट गोठिवांग स्वर्गद्वारी सडक	752025.73	६०००००	152026	597310	99.55	2073.01.06	खडक ब. वि.क.	सम्पन्न
5	थक्लेन मुकुर्ति	755188.17	६०००००	155188	597120	99.52	2072.11.18	तुल ब. रोका	सम्पन्न
6	गेजवांग फोप्ली मैरामारे सडक	750464.63	६०००००	150465	598140	99.69	2072.12.05	ओवे कामी	सम्पन्न
7	ढाड बादिकोट सडक	750308.49	६०००००	150308	576570	96.10	2072.12.04	तेज बहादुर खड्का	सम्पन्न
	जम्मा		4646370		4602050	98.94			

आ.ब. २०७२।०७३ स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत बिकास कार्यक्रम तर्फका योजनाहरूको वितरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
१	खरिवोट गोयलछेडि सडक	1197667.7	९५७२००	240467.68	957200	100.00	2073.01.10	हेमराज भट्टराई	सम्पन्न
२	बाहाने लुंग तुषारा ढाँड	1199743	९५६३००	243442.95	956300	100.00	2073.01.31	माधव सिंह के.सी.	सम्पन्न
३	खलंगा सरकोट सरंगबेसी	1170618.1	९५६३००	214318.14	936300	97.91	2072.12.04	शोम ब. राना	सम्पन्न
४	टिकुरी गुरुगगाउ माभकोट सडक संरक्षण कार्यक्रम बायो इन्जिनियरिंग	1226368	९५६३००	270068	937170	98.00	2073.01.31	; lgn kfyjh	सम्पन्न
५	बांगेफेदि बांगेमरोठ नेवारे खोला बौडा हुदै अर्घाखाचि सडक	1196473.6	९५६३००	240173.6	956300	100.00	2072.12.02	चुमान सिंह खड्का	सम्पन्न
६	चेरनेटा सालघारी सोत्रे सडक	1195604.2	९५६३००	239304.22	944880	98.81	2072.12.18	टेक प्रसाद भण्डारी	सम्पन्न
७	बाहाने डाम्री रोल्पा सडक	1204462.2	९५६३००	248162.24	842110	88.06	2073.01.21	पुथे थापामगर	सम्पन्न
८	बाहाने स्याउलिवाड	1875074.2	१,४४०,०००	435,074	1385670	96.23	2072.12.29	गंगा बहादुर बुढा	सम्पन्न
९	धरम्पानी कोचिवाड सडक	5424464.7	४,३२०,०००	1,104,465	4286304	99.22	2072.11.10	छोटुराम पुनमगर	सम्पन्न
१०	चुजाखोला पुल		6720000		6,720,000	100.00			ठेक्का
११	लुङखोला पुल		2304000		2304000	100.00			ठेक्का
	जम्मा		21479000		21226234	98.43			

आ.ब. २०७२।०७३ स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुच सुधार परियोजनाहरूको वितरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
१	चुकाहा खोला पुल		८००००००		८००००००	१००			ठेक्का
२	ढाड तुषारा जोडने भिमरूक खोला पुल		१६०००००		१२५४४०२	७८			ठेक्का
	जम्मा		९६०००००		९२५४४०२	८९			

आ.ब. २०७२।०७३ भोजपुर जिल्लाको विकास कार्यक्रमतर्फका योजनाहरूको विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
१	कुरुलीखोला भो.पु. तिराम		१९४८८५			०			
२	जुडा भो.पु. दांगबांग		१२०००			०			
३	बाटुले भो.पु. तोरवांग धर्मावती		१५०००००		११६६३४०	७८			
४	गहतेरा भो.पु. बिजुली		१५०००००		१३०५४७०	८७			
५	गडेरा खोला ट्रस्ट पुल चुंजा		३७०७९८०		७५६६६०	२०			
६	गल्यांग च्यांग भो.पु. अर्खा		१५०००००		१५०००००	१००			
७	कल्लेरी मसुरेखोला भो.पु. मर्कावांग		२००००००		१६२७६१०	८१			
८	बल्लेखोला भो.पु. फोप्ली		१८६६०६४		६८६१९०	३७			
	जम्मा		१२२८०९२९		७०४२२७०	५०।००			

आ.ब. २०७२।०७३ ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमतर्फका योजनाहरूको विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
	अख्तियारी रु. ८००००००		६००००००						
	कन्टेन्जेन्सी रकम (४%)		२४००००						
	मर्मत सम्भार कोष ५%		३०००००						
	संयुक्त सहयोग कार्यक्रम		५०००००						
	सर्भे कार्यक्रम		२०००००						
	स्वास्थ्य र सरसफाई कार्यक्रम		११०२०००						
	तलव भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक		९०००००						
	क्रमागत खानेपानी योजना सन्चालन								
१	दर्गा दलित बस्ती खा.पा. योजना रस्पुरकोट १	१२३९५३९	९३७७५	३०२३६४	६४०६५२	६८।३६	२०७३।०१।१६	कुल बादुर पुन	सम्पन्न
२	अवलटार खा.पा. योजना गोठिवाड ४	१५३७९०१	१२३०३८७	३०७५१४	११३०३९०	९१।८७	२०७२।१२।०४	बिमला बुढाथोकी	सम्पन्न
३	च्यानधारा खोला खा.पा. योजना रजवारा ३, ४, ५, ७	११८९५२९	९५१६२३	२३७९०६	९४६९६०	९९।५१	२०७२।१२।०६	ईन्द्र ब. मल्ल	सम्पन्न
४	गहतेरा खा.पा. योजना	४१६९५६	३०३३००	११३६५६	३०३३००	१००।००	२०७३।०१।१६	शान्ता थापा	सम्पन्न
५	एकपाखे खा.पा. योजना जुम्रीकाडा १-४	१२६५२९२	१०११०००	२५४२९२	९६१०००	९५।०५	२०७३।०१।३१	भईन्द्र न्यौपाने	सम्पन्न
६	देउपाले खा.पा. योजना		३२६५१५		०	०।००			
	जम्मा		६००००००		३९८२३०२	७६			

आ.ब. २०७२।०७३ साना सिंचाई तथा सामाजिक बिकास कार्यक्रमतर्फका योजनाहरूको वितरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
	अख्तियारी रू. १४६०००००								
	कन्टेन्जेन्सी रकम (४ प्रतिशत)		५८४०००						
१	साना सिंचाई कार्यक्रम								
१	दंगालखोला सिंचाई योजना बेलवास क्रमागत		९६००००			०			ठेक्का
२	सर्तमुले सिंचाई बर्जिवाड ४,५,६	९६९९६५	७६८०००	२०१९६५	७५७८६०	९९	२०७३।०१।३१	भिम बहादुर खड्का	सम्पन्न
३	पकला ढावांग सि.कु. पकला २	९६९५७७	७६८०००	१९३५७७	७६८०००	१००	२०७३।०१।३१	लेखक रोका	सम्पन्न
४	विकासेकुलो सिंचाई योजना विजुली ६,७,८,९	९५९७३७	७६८०००	१९१७३७	७६८०००	१००	२०७२।१२।०२	टुकलाल खनाल	सम्पन्न
५	राताटारी कजुवाखोला सिमलटारी सिंचाई योजना प्यूठान न.पा.	९०१८७९	६७२०००	२२९८७९	६७२०००	१००	२०७२।१२।२८	ईन्द्र प्रसाद बन्जाडे	सम्पन्न
२	नदि नियन्त्रण कार्यक्रम ग्याविन तारजाली खरिद								
१	नदि नियन्त्रण सम्बन्धी योजनाहरूको निर्माण कार्य संचालन हुने		४८००००		२३८०००	५०			ठेक्का
३	फोहोर मैला पूर्वाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम तर्फ								
१	प्यूठान सदरमुकामको लागि स्यानिटरी ल्याण्डफिल शार्डट निर्माण		९६००००		०	०			
४	आवास भवन तथा सहरी बिकास कार्यक्रमतर्फ								
१	खलंगा एकिकृत पूर्वाधार विकास अन्तरगत प्यूठान नगरपालिका वडा नं. २ खलंगा कुवाचा पहिरो रोकथाम गरि बाटो सूचारू गर्ने	१२५००६२	९६००००	२९००६२	९६००००	१००	२०७२।१०।१०	विवेक जि.सी.	सम्पन्न
२	क्वाडी जुम्री बस्ती विकास सम्बन्धी एकिकृत पूर्वाधार बिकास कार्यक्रम संचालन	९४१४२६	४८००००	४६१४२६	४८००००	१००	२०७३.०१.१२	छन्द ब. कूमाल	सम्पन्न
५	सामाजिक पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फ								
१	स्वर्गद्वारी धर्मशाला निर्माण		७२०००००		०	०			ठेक्का
	जम्मा रू		१४६०००००		४६४३८६०	६५			

आ.ब. २०७२।०७३ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम क्षेत्र नं. १ तर्फका योजनाहरूको वितरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
	अख्तियारी रू. १५००००००								
	कन्टेन्जेन्सी रकम (१.५ प्रतिशत)		२२५०००						
१	थापाखोला भुशिल पोखरा कूवापानी घुरचौने ढुंगेठाटी मो.वा.	१२०२६२२	८८६५००	३१६१२२	८८६५००	१००।००	२०७२।१२।१७	मिन व. खड्का	सम्पन्न
२	नौ कुलो मर्मत एवं विस्तार दाखाक्वाडी	११९०१९१।२१	८८६५००	३०३६९९।२१	३५४६००	४०।००	२०७३।०१।२८	रामाराम गौतम	
३	शितल पोखरी सैननेटा बर्जिवांग नेटा डाँडागाउँ तल्लो गाउँ मोटरबाटो	१०००६२५।६९	७८८०००	२१२६२५।६९	७७८०००	९८।७३	२०७३।०१।०५	भुवन सिंह पुनमगर	सम्पन्न
४	खोलाखर्क डाँडाखर्क राकावांग हुँदै भित्री कोट मो.वा.	१८५७८१।३५	१४७७५००	३८०३१।३५	१४५६६७०	९८।५९	२०७२।१२।२३	भक्त ब. रोका	सम्पन्न
५	कोचिवांग गा.वि.स. १, २ र ४ मा विद्युतिरक्षण	११११५२।२५	८८६५००	२२५०२।२५	८८६५००	१००।००	२०७३।०१।३१	चन्द्र ब. पुन मगर	सम्पन्न
६	जोगीटोला लिफ्ट सिंचाई योजना नयाँगाउँ ५	१२४०७६।६२	८८६५००	३५४२६।६२	७९२५६८	८०।३८	२०७३।०१।२०	मिन व. भट्टराई	सम्पन्न

७	शक्लेनी कुटीचौर बुढीचौर मुकुटी दांग मो.वा.	१०७२१५२८८	८८६५००	१८५६५२८८	८१२२५०	९१६२	२०७३०१३१	तूल व. रोका	सम्पन्न
८	बडडाडा धनकोट प्यालीमाटी पांगकोट मुकुटी दांग मो.वा.	११०२७६४१०५	८८६५००	२१६२६४१०५	८६२०३०	९७२४	२०७३०१३१	कविराज सोमै मगर	सम्पन्न
९	हरिखोला जाबुने उखुवारी काँस्कोट दरभान मो.वा.	१६२५९००८	१२८०५००	३४५४००८	१२८०५००	१००१००	२०७२१२२३	शेर व. सूनार	सम्पन्न
१०	धनबांग बलिधारा तामधारा मो.वा.	२०००१३९१५	१५७६०००	४२४१३९१५	१३५५३६०	८६१००	२०७३१११६	मिनराज राना	सम्पन्न
११	चौरपानी रैजनपानी धरम्पानी मो.वा.	८७५६८१३	६८९५००	१८६९८१३	६८९५००	१००१००	२०७२१२०४	मेघराज आचार्य	सम्पन्न
१२	बरौला ४ चिदिवास लामिदमार ऐरावती अर्घाखाँची जोडने मो.वा.	८७५४५६३	६८९५००	१८५९५६३	६८९५००	१००१००	२०७३०१०८	फर्स बहादुर पूलामी	सम्पन्न
१३	मर्कावांग पुकरूक ओडार खुक्लीचौर तारीवांग दांग सडक	१२५१४१०१४४	९८५०००	२६६४१०१४४	९६७३७०	९८२१	२०७२१२११	जंग व. बली	सम्पन्न
१४	तिराम ९ निर्गालिरी पांगवांग सडक	१२५३३०१	९८५०००	२६८३०१	९३१३२०	९४५५	२०७२१२३०	गन व. गुरूंग	सम्पन्न
१५	जुमुकाडाँ ठूलोगाउँ मैरामारे रोल्या सिर्प सडक	१२५१९०६२५	९८५०००	२६६९०६२५	९७८६००	९९३५	२०७२१२१०८	लाली घर्तिमगर	सम्पन्न
	जम्मा		१५००००००		१३६४१२६८	९२३१			

आ.ब. २०७२।०७३ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम क्षेत्र नं. २ तर्फका योजनाहरूको विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्झौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
	अख्तियारी रु. १५००००००								
	कन्टेन्जेन्सी रकम (१.५ प्रतिशत)		२२५०००						
१	रजवारा फापरकटेरी नेटा ढाँडखानी सन्धीखर्क हुँदै पुँजा जोडने मो.वा.	१२५३७४१३७	९८५०००	२६८७४१	९८५०००	१००१००	२०७२१२२८	बेल व. बूढा	सम्पन्न
२	पुँजा खलाबांग देखि बाग्लीबांग मोटरबाटो	१०००१३७७९	७८८०००	२१२१३८	७८८०००	१००१००	२०७२१२२८	हर्क व. सूनार	सम्पन्न
३	फोप्ली बल्लेखोला थात्रा मैरामारे सिर्प रोल्या जोडने मो.वा.	१२५००२९१८१	९८५०००	२६५०३०	९७८२००	९९३१	२०७२१२१४	छमि कवर	सम्पन्न
४	ओखरकोट चुदारा फेदी चिचिण्डे सोलाहाल्ला जोडने मो.वा.	१००३००७३९	७८८०००	२१५००७	७८८०००	१००१००	२०७३०११०५	बलराज पोखेल	सम्पन्न
५	खलंगा पातीहाल्ला बुकेनी चुँजा मो.वा.	१००६८१७२४	७८८०००	२१८८१७	७८८०००	१००१००	२०७३०११६	भिम व. कामी	सम्पन्न
६	वालीपुग खवांग गा.वि.स. भवन जोडने मो.वा.	१२६०६७८७	९८५०००	२७५६७९	९५४४५०	९७००	२०७२१२२९	छविलाल वि.क.	सम्पन्न
७	भेण्डा डामु काँटे मो.वा. (डामु गा.वि.स.)	१००१४६०५४	७८८०००	२१३४६१	७८८५७०	९९१७३	२०७२१२२२	तूलविर खत्री	सम्पन्न
८	प्यूठान क्याम्पस खलंगा	१०७१०१३	७८८०००	२८३०१३	७७९८८०	९८१७	२०७२१२२९	जगन्नाथ श्रेष्ठ	सम्पन्न
९	सामुदायिक भवन (उमेशचन्द्र स्मृति प्रतिष्ठान)	२६८२९६७३५	१९७००००	७९२९६७	१८३४८६०	९३१४	२०७३०११७	नेहर सिंह के.सी.	सम्पन्न
१०	चुँधारा चौके टोड्के चुँजा मो.वा.	१२५०८६३२९	९८५०००	२६५८६३	९८५०००	१००१००	२०७२११२८	नोभ व. घर्ति पून	सम्पन्न
११	पातीहाल्ला कुमालधारा खुंग सोडेरि गुल्मी जोडने मो.वा.	१३५५२८८७७	१०८३५००	२७५७८९	८८४०९०	८१६०	२०७३०११०६	कर्ण व. कूवर	सम्पन्न
१२	दोमई पिपलटारी पौवा पोखरा लुंग मो.वा.	११२५४१०१	८८६५००	२३८९१०	८८६५००	१००१००	२०७२१२३०	सो व. के.सी.	सम्पन्न
१३	बहाने लिवा स्याउलिवांग सडक (लिवा गा.वि.स. भवन देखि फागुने पोखरी सम्म)	१२४९०१७०१	९८५०००	२६४०१७	९८५०००	१००१००	२०७२१२१०८	मोतिलाल थापामगर	सम्पन्न
१४	मरन्ठाना मजुवा बुढादेवी मर्यांग बुकेनी धरम्पानी सडक	१३५३५३०	९८५०००	३२८५३०	९६९१४०	९८३९	२०७२१२२८	नारायण व. जि.सी.	सम्पन्न
१५	लालीगुरास प्रा.वि. भवन निर्माण रजवारा ६	१२५७०८१६९	९८५०००	२७२०८२	९८२७३०	९९१७७	२०७२१२०१	ओल व. घर्ति	सम्पन्न
	जम्मा		१५००००००		१४३७५७२०	९८			

आ.ब. २०७२१०७३ निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम समानुपातिक सभासद् मा. धन ब. रायमाझी तर्फका योजनाहरूको वितरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
	अख्तियारी रू.		२००००००						
	कन्टेन्जेन्सी रकम (१.५ प्रतिशत)		३००००						
	प्रशासनिक खर्च (प्रतिनिधि तर्फ)		५००००						
१	खड्केश्वरी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भवन	२३६०९२	१८५०००	५१०९२	१८५०००	१००	२०७२/१२/२९	सीता भण्डारी रेग्मी	सम्पन्न
२	सामुदायिक महिला भवन निर्माण योजना	३००६७८	१५००००	१५०६७८	१५००००	१००	२०७२/१२/२८	चिमा देवि भण्डारी	सम्पन्न
३	धर्मावती महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यालय व्यापस्थापन तथा फर्निचर योजना	१३३६१०	१०००००	३३६१०	१०००००	१००	२०७२/१२/३०	शिवा सुवेदी	सम्पन्न
४	बाभिपोखरी हुदै थाम कोलठाटी मो.वा योजना	२००१८४	१६००००	४०१८४	१६००००	१००	२०७२/१२/२९	दल ब. खड्का	सम्पन्न
५	सिचाई कार्यालय भोलुङ्गे पुल हुदै पक्की पुल मो.वा. योजना	३८१७०८	२३५०००	१४६७०८	२३५०००	१००	२०७२/१२/२३	दुर्गा कार्की	सम्पन्न
६	सौतामारेफेदी गातिना वादीकोट मो.वा. योजना	३५६२९१	२८५०००	७१२९१	२८५०००	१००	२०७२/१२/२३	तिलकराम जवाली	सम्पन्न
७	अमरसिंह मा.वि. सौतामारेको मञ्च निर्माण योजना	१८७६८८	१४००००	४७६८८	१४००००	१००	२०७२/१२/३०	काशी बहादुर वि.क.	सम्पन्न
८	सामुदायिक महिला भवन निर्माण योजना रस्पुरकोट ३	२००१८८८	१६००००	४०१८९	१६००००	१००	२०७२/१२/२८	कमला घर्ति	सम्पन्न
९	कानाकुम्ला थाप्ला मराते नेटा हुदै जनता मा.वि.टिमुर्चौर जाने मो.वा.योजना	१७५९७६	१४००००	३५९७६	१४००००	१००	२०७२/१२/२५	डिलू गिरी	सम्पन्न
१०	डाँडा भेदीटोला मो.वा. योजना	१७५२५५	१४००००	३५२५५	१४००००	१००	२०७२/१२/२८	टंक बहादुर योगी	सम्पन्न
११	गौमुखी उ.मा.वि. ठुलावेशीको कार्यालय व्यावस्थापन तथा फर्निचर निर्माण योजना	१५९०००	१२५०००	३४०००	१२५०००	१००	२०७२/१२/३०	डाल बहादुर के.सी.	सम्पन्न
१२	विद्यानन्द उ.मा.वि. जुडापाटाको कार्यालय व्यावस्थापन तथा शैक्षिक सामग्री खरिद योजना	१२४७२५	१०००००	२४७२५	१०००००	१००	२०७२/११/२०	बालाराम खत्री	सम्पन्न
	जम्मा		२००००००		१९२००००	१००			

आ.ब. २०७२१०७३ निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम समानुपातिक सभासद् मा. दुर्गा पौडेल तर्फका योजनाहरूको वितरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
	अख्तियारी रू.		२००००००						
	कन्टेन्जेन्सी रकम (१.५ प्रतिशत)		३००००						
	प्रशासनिक खर्च (प्रतिनिधि तर्फ)		५००००						
१	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन फिन्ड निर्माण	२५००१३	२०००००	५००१३	२०००००	१००	२०७२/१२/२५	कृष्ण प्रसाद जैशी	सम्पन्न
२	भानुभक्त उच्च मा.वि.	२५०४९०	२०००००	५०४९०	२०००००	१००	२०७२/१२/२९	अमरध्वज रानामगर	सम्पन्न
३	ज्ञानज्योति नि.मा.वि. फिन्ड संरक्षण	१९८०७९	१५००००	४८०७९	१५००००	१००	२०७३/१/७	राम प्रसाद उपाध्याय	सम्पन्न
४	बुलबुले पार्क संरक्षण	१४७०४६	११००००	३७०४६	११००००	१००	२०७२/१२/२९	अन ब. भण्डारी	सम्पन्न
५	टुनीरूख दुधडेरी कजुवा मोटर बाटो	२०००३३	१५००००	५००३३	१५००००	१००	२०७२/१२/२८	राजकुमार श्रेष्ठ	सम्पन्न
६	खर्रे टोल सिचाई योजना लिवांग ७	१८७७३५	१५००००	३७७३५	१५००००	१००	२०७२/१२/२९	कृष्ण भक्त गिरी	सम्पन्न

७	खैरेनी खन्नीखोला मोटर बाटो	३१८७४०	२०००००	११८७४०	२०००००	१००	२०७२१२२५	उमेश गुरूंग	सम्पन्न
८	स्यानीलेक सिस्नेरी मोटरबाटो	१९०५६८	१५००००	४०५६८	१५००००	१००	२०७३०१२८	शिवलाल घर्तिमगर	सम्पन्न
९	सुनछहरी माझपोखरा खानेपानी योजना	२५०८५४	२०००००	५०८५४	१८५०००	९३	२०७३१२२०	अन व. पून	सम्पन्न
१०	घुर्चे भंगेरी भन्ज्यांग विद्युतिकरण	१८०९१३	१४००००	४०९१३	१३५०००	९६	२०७३०१२३१	टेक व. पूनमगर	सम्पन्न
११	अम्मरे कालिका प्रा.वि. सिरूवारी घोडेटो बाटो	१००१७०	८०००००	२०१७०	८०००००	१००	२०७३०११०९	रिम व. थापा	सम्पन्न
१२	कामी पोखरा जनकल्याण प्रा.वि. खन्नेखोला मोटरबाटो	३००११०	१९००००	११०११०	१९००००	१००	२०७२१२१६	खिम व. खड्का	सम्पन्न
	जम्मा		२००००००		१९०००००	९९			

आ.ब. २०७२१०७३ निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम समानुपातिक सभासद् मा. पुनाराम थापा तर्फका योजनाहरूको वितरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
	अख्तियारी रू.		२००००००						
	कन्टेन्जेन्सी रकम (१.५ प्रतिशत)		३००००						
	प्रशासनिक खर्च (प्रतिनिधि तर्फ)		५००००						
१	नारीकोट कोइरा रामखोला हुदै गुल्मी सडक	१२५०८४	१०००००	२५०८४	१०००००	१००	२०७२१२१५	थमलाल गुरूंग	सम्पन्न
२	सामुदायिक ईकाई स्वास्थ्य चौकी निर्माण	१२६५७०	१०००००	२६५७०	१०००००	१००	२०७२१२१८	पदम प्रसाद शर्मा	सम्पन्न
३	नेपाल राष्ट्रिय नि.मा.वि. फिल्ड निर्माण	१५०२८०	१२००००	३०२८०	१२००००	१००	२०७२१२२४	युवराज जि.सी.	सम्पन्न
४	श्री सत्य मा.वि. भवन मर्मत	१८८०५२	१५००००	३८०५२	१४७६३०	९८	२०७२१२१८	भक्त व. जि.सी.	सम्पन्न
५	श्री कोठि हिमाल बाल वि.के.फिल्ड निर्माण	१२७३३२	१०००००	२७३३२	९९१३०	९९	२०७२१२३०	गोविन्द विश्वकर्मा	सम्पन्न
६	आदिवासी जनजाती प्रतिष्ठान भवन निर्माण	१६०२४५	१२००००	४०२४५	१२००००	१००	२०७३०११०६	महाविर राना	सम्पन्न
७	जुडा देखि करदिप हुदै साजवोट जाने सडक	१२५०६०	१०००००	२५०६०	१०००००	१००	२०७२१२१४	धन बहादुर कुमाल	सम्पन्न
८	धुवाङ्ग २ पखेरा देखि वगैचा सम्म विद्यालय जोड्ने सडक	६००७३	५००००	१००७३	५००००	१००	२०७२१२१०	राम व. सापकोटा	सम्पन्न
९	नयाँगाउ ८ देखि नयाँगाउ ९ हुदै लामाचौर जोड्ने सडक	१२६९३२	१०००००	२६९३२	९२५६०	९३	२०७२१२३०	घमान सिंह खनाल	सम्पन्न
१०	खाल २ जोगीमारा सिचाई पोखरी निर्माण	१२५६८८	१०००००	२५६८८	९६३१०	९६	२०७२१२२८	नारायण प्रसाद रिजाल	सम्पन्न
११	गुडडाँडा देखि किट सडक	४०००२३	३०००००	१०००२३	३०००००	१००	२०७२११३०	मिन बहादुर कुमाल	सम्पन्न
१२	काउली भिरकुटी सडक मर्मत तथा विस्तार	२३९८५६	१९००००	४९८५६	१९००००	१००	२०७३०११३	चन्द्र व. खत्री	सम्पन्न
१३	डामु ७ भगने चोरमोल मुलघाट सडक खवाङ्ग	३७५५००	२९००००	८५५००	२९००००	१००	२०७२१२११	रन व. थापामगर	सम्पन्न
१४	वर्जवाङ्ग ४ टेकनटार पोखरी निर्माण	६२७०७	५००००	१२७०७	५००००	१००	२०७२१२१६	भगवती पौडेल	सम्पन्न
१५	हंशपुर ६ देखि बागे सम्मको सडक	६४२२०	५००००	१४२२०	५००००	१००	२०७२१२२४	लिला व. गाहा मगर	सम्पन्न
	जम्मा		२००००००		१९०५६३०	९९			

आ.ब. २०७२१०७३ निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र नं. १ तर्फका योजनाहरूको वितरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
	अख्तियारी रू.		२००००००						
	कन्टेन्जेन्सी रकम (१.५ प्रतिशत)		३००००						

	प्रशासनिक खर्च (प्रतिनिधि तर्फ)		५००००						
१	जोगीमारा मो.वा. योजना	२५०७६३	१८५०००	६५७६३	१७७५८०	९६	२०७२/१२/२२	शेर व. खत्री	सम्पन्न
२	सरस्वती उमावि हंसपुर तारबार योजना	१८५४८२	१४००००	४५४८२	१४००००	१००	२०७२/१२/२९	गोपाल व. के.सी.	सम्पन्न
३	पुर्ना गाउँ प्रा.वि.देखी बजेनी मो.वा. योजना	१६५६२२	१२००००	४५६२२	१२००००	१००	२०७२/१२/१८	पंचराम खत्री	सम्पन्न
४	अरनि निमावि को भवन मर्मत योजना	१९०२९१	१४२०००	४८२९१	१४२०००	१००	२०७३/०१/२३	शिव बहादुर धामी	सम्पन्न
५	अड्डापाटा राम्चे टाकुरा हुँदै माफ खवाङ मो.वा. योजना	३८००७३	२८५०००	९५०७३	२८५०००	१००	२०७२/१२/१७	तुलासिंह खड्का	सम्पन्न
६	बागेशाल ओडलेनी हुँदै काँसकोट जोडने मो.वा. योजना	२९८५४३	२३८०००	६०५४३	२३८०००	१००	२०७२/१२/०३	मोहमद स्माईल	सम्पन्न
७	दरभान मैदान बर्नीवर भम्पाली मो.वा. योजना	१२५८७८	१०००००	२५८७८	९९९९०	१००	२०७२/१२/३०	मन व. राना	सम्पन्न
८	बंसारीपाँट कोलबोट अमिले मो.वा.योजना	२३१३७१	१८५०००	४६३७१	१८५०००	१००	२०७२/१२/२४	खुम बहादुर गाहा	सम्पन्न
९	मलवाङ्ग माफ सिचाई कुलो मर्मत योजना	२३१२९२	१८५०००	४६२९२	१८५०००	१००	२०७२/१२/२२	शूरसचन्द थापा	सम्पन्न
१०	देउराली तिल्केनी मो.वा.योजना	१२५७८४	१०००००	२५७८४	१०००००	१००	२०७२/१२/२९	एक बहादुर गुरूंग	सम्पन्न
११	बालमन्दिर प्रा.वि. विजयनगरको कार्यालय व्यवस्थापन तथा फर्निचर निर्माण	१३४१५६	१०००००	३४१५६	१०००००	१००	२०७२/१२/२९	उमा देवि कुमाल	सम्पन्न
१२	भुमेश्वरी निमावि कुमकोटको कार्यालय व्यवस्थापन तथा फर्निचर निर्माण	१८४६००	१४००००	४४६००	१४००००	१००	२०७२/१२/२२	भिम बहादुर थापा	सम्पन्न
	जम्मा		२००००००		१९९२५७०१००	९९।६६			

आ.ब. २०७२।०७३ निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र नं. २ तर्फका योजनाहरूको वितरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
	अख्तियारी रू.		२००००००						
	कन्टेन्जेन्सी रकम (१.५ प्रतिशत)		३००००						
	प्रशासनिक खर्च (प्रतिनिधि तर्फ)		५००००						
१	बाँसटारी सिचाई कुलो मर्मत योजना	१२०५१०	१०००००	२०५१०	९९७००	९९।७	२०७२/१२/०९	लेख बहादुर बस्नेत	सम्पन्न
२	काफलबुटा नेपाने मो.वा. योजना	१७८१९३	१४२५००	३५६९३	१४२५००	१००	२०७२/१२/१७	चेतमान भण्डारी	सम्पन्न
३	जनविकास निमावि बाटुले बाटो तथा विद्यालय व्यवस्थापन निर्माण योजना	२५५३७४	१९००००	६५३७४	१९००००	१००	२०७२/१२/२९	चेतमान थापा क्षेत्री	सम्पन्न
४	भुमेकाथान कोट घर निर्माण	१२५०५४	१०००००	२५०५४	१०००००	१००	२०७२/१२/१८	बल बहादुर के.सी.	सम्पन्न
५	रेडियो कृपालुको संस्थागत विकास योजना	३३८२९३	२८५०००	५३२९३	२८५०००	१००	२०७२/१२/१८	विजय सिंह भारती	सम्पन्न
६	खरिवोट डाङ्गुडा नेपाने खलंगा मो.वा.योजना	१३३३९२	१०००००	३३३९२	१०००००	१००	२०७२/१२/२९	बसन्ता गिरी	सम्पन्न
७	मडुगा पर्धेरा प्रतिक्षालय निर्माण योजना	१७८६३९	१४२५००	३६१३९	१३७२७	९६	२०७२/१२/३०	बसन्ता थापा क्षेत्री	सम्पन्न
८	टोड्के सिदुरे मो.वा. योजना	१९०४४४	१४२५००	४७९४४	१४२५००	१००	२०७२/१२/१९	डिलाराम जैशी	सम्पन्न
९	कोलछापा निन्यूखर्क भडारी पोखरा हुँदै तोरवाङ्ग गाविस भवन जोड्ने मो. वा योजना	३५७३६०	२८५०००	७२३६०	२८५०००	१००	२०७२/१२/२४	बुद्धि व. खत्री	सम्पन्न
१०	घर्तिधारा हुँदै देउराली देखि गुल्मी जोड्ने मो.व योजना	१९०१००	१४२५००	४७६००	१४२५००	१००	२०७२/१२/२९	कर्ण व. घ.म.	सम्पन्न
११	त्रिवेणी मुर्दाघाट मो.वा.तथा मुर्दाघर निर्माण योजना	१३३५६९	१०००००	३३५६९	१०००००	१००	२०७२/१२/२८	बलभद्र के.सी.	सम्पन्न
१२	वाहने सिउरीकाटे बाँसकोट मो.वा. योजना	२३७८७२	१९००००	४७८७२	१८७५३०	९९	२०७२/१२/२९	ईश्वरी प्र. रिजाल	सम्पन्न
	जम्मा		२००००००		१९९१८५७००	९९।५५			

आ.ब. २०७२।०७३ आन्तरिक श्रोत/राजश्व बाडफाड तथा मालपोत रजिष्ट्रेशन तर्फका योजनाहरूको विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
१	पत्रकार महासंघको भवन निर्माण	२५१४७७६६	२०००००	५१४७७६६	१०००००		२०७२।१।०२	गिरु भण्डारी	सम्पन्न
२	स्वर्गद्वारी धर्माशाला निर्माण जलुकेमा	२८२९३१	२३९९९७	४२९३४	२३९९९७	१००	२०७२।०४।१२	टेक प्रसाद भण्डारी	सम्पन्न
३	नेपाल बार एसोशियसन भवन	२५५९४९।०७	२०००००	५५९४९।०७	१०००००		२०७२।१२।०८	शिवराज पण्डित	
४	चुकाहा पक्की पुलको दक्षिण तर्फ नयाँ ट्रयाक	२४०९११।७६	२०००००	४०९११।७६	२०००००	१००	२०७३।०२।१५	यमलाल पाण्डे	सम्पन्न
	जम्मा		८३९९९७		६३९९९७	५०			

आ.ब. ०७२।०७३ को लागि आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोडने सडक तर्फको प्रस्तावित बजेट विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लगत ईष्टिमेट	विनियोजित रकम	श्रमदान	खर्च रकम	वार्षिक प्रगति %	सम्भौता मिति	अध्यक्षको नाम	कैफियत
	अख्तियारी रू.		१७३९५०००						
	कन्टेन्जेन्सी रकम		६९५८००						
१	अग्लुंग फेदि रजवारा ढोरपाटन सडक	६११०९५	४८००००	१३१०९५	३०६३४०	६३।८२	२०७३।०१।२९	मन व. थापा	सम्पन्न
२	रजवारा स्याउलिवांग गाम रोल्पा सडक	६१६९९९	४८००००	१३६९९९	४५७९८०	९५।४१	२०७३।०१।३१	घन व. बूढामगर	सम्पन्न
३	चिप्लेटी बडाचौर बालुवा पुरकोटदह गुल्मी सडक	६३४५३४	४८००००	१५४५३४	४८००००	१००।००	२०७३।०१।३१	श्यामलाल पोखेल	सम्पन्न
४	साढेखोला सेपुंग रोल्पा सडक	६४०६२०	४८००००	१६०६२०	४८००००	१००।००	२०७२।१२।१८	श्रीधर सुवेदी	सम्पन्न
५	ददेरि मुताहखोला गनाहा दांग	६०६३९९	४८००००	१२६३९९	४८००००	१००।००	२०७३।०१।३१	यम बहादुर दर्लामी	सम्पन्न
६	सालठाटी च्यानठाटी चोरपानी बरमपोखरी सिनेटा अर्घाखाँची सिनेटा अर्घाखाँची	६००२१९	४८००००	१२०२१९	४८००००	१००।००	२०७३।१।३१	माधव पौडेल	सम्पन्न
७	बिजुवा ढुंगेठाटी सुलिचौर रोल्पा सडक	६००६६३	४८००००	१२०६६३	४८००००	१००।००	२०७३।०१।२८	लिले खत्री क्षेत्री	सम्पन्न
८	डाप्रीखोला खरिवांग भुकुटि दांग	६०३५६०	४८००००	१२३५६०	४७७२६०	९९।४३	२०७३।१।३१	मूक्त व. घीर्तमगर	सम्पन्न
९	बल्लेखोला सिर्व रोल्पा	६०४१०२	४८००००	१२४१०२	४७२५१०	९८।४४	२०७३।१।३१	छिमि कवर	सम्पन्न
१०	ढुंगेठाटी लम्छुयांग मैरामारे रोल्पा	६०१३९६	४८००००	१२१३९६	४८००००	१००।००	२०७३।०१।३१	कमान सिंह गएल	सम्पन्न
११	बाहाने लिवा रोल्पा सडक	६००३३९	४८००००	१२०३३९	३१४४५०	६५।५१	२०७३।०१।३१	मेतिलाल थापामगर	सम्पन्न
१२	खरिबोट चुन्डीखोला चुजा अर्घाखाँची सडक	६०२००२	४८००००	१२२००२	३३१७३०	६९।११	२०७३।०१।३१	राम बहादुर के.सी.	सम्पन्न
१३	बङ्गाडा जस्पुर पुठाखोला दांच	६००७७१	४८००००	१२०७७१	४८००००	१००।००	२०७३।०१।३१	तेज बहादुर दर्लामी	सम्पन्न
१४	बरीला नारसिंगनेटा दाङ्ग बाङ्ग अर्घाखाँची सडक	६००२७३	४८००००	१२०२७३	४८००००	१००।००	२०७३।०१।३१	मेघ व. गाहा	सम्पन्न
१५	प्युठान च्यूरापानी बिजुली हात्तिपाईला	८८८३६४	७०४०००	१७७९६४	७०४०००	१००।००	२०७३।०१।३१	हूम व. रानामगर	सम्पन्न
१६	चाँदु (२)		७४४०००		०	०।००			
१७	बिजयनगर बोके खोला सेपुंग सुगुरखान नेपाले देउराली (२)	९४८८५९	७०४०००	२३८४५९	७०४०००	१००।००	२०७३।०१।३१	गोविन्द पौडेल	सम्पन्न
१८	कुटिचौर सहडडाँडा तुसारा लिवांग भाकिढुंगा बाग्लु सडक	८८९५५१	७०४०००	१७९५५१	६९३०५०	९७।५६	२०७३।०१।३१	बसन्त बहादुर बस्नेत	सम्पन्न
१९	बाहाने स्याउलिवांग रोल्पा सडक	८९०७८१	७०४०००	१८०३८१	७०४०००	१००।००	२०७३।०१।३१	तेज व. पूनमगर	सम्पन्न

२०	पूर्तिघाट बरौला टुप्लुंग लुंग		७०४००		०	०१००			
२१	डाँडाकटेरी पिपलनेटा तल्लाहुनाखर्क पिपलधारा	८८८२८६	७०४००	१७७८८६	७०९३३०	९९१८५	२०७२०१३१	सुकमाया वि.क.	सम्पन्न
२२	गर्तनफेदी डाडागाउँ फुर्धारा सडक	८८९७०१	७०४००	१७९३०१	७०४००	१००१००	२०७३०१३२	लिल ब. घीर्त क्षेत्री	सम्पन्न
२३	खाडा खैडा मोटर बाटो	८८९६३८	७०४००	१७९२३८	५५२७६०	७७८१	२०७३०१३०	केदार सिंह सेन	सम्पन्न
२४	खलगा जोगिठारी सिन्धुखर्क सडक	९७४६४५	७०४००	२६४२४५	६८८२४०	९६१८८	२०७३०१३१	डोर प्रसाद पोखेल	सम्पन्न
२५	बाँभकटेरी सोईरी तारोखसेभिर अग्लुंग सडक		७०४००		०	०१००			
२६	तुलसीगैरा कालीमाटी बाघखोर लेख पाताल केटेरी नारीकोट सडक	९६३९०१	७०४००	२५३५०१	६६७०००	९३८९	२०७२०१३१	हिरा ब. के.सी.	सम्पन्न
२७	ढाँड बादिकोट खोप्चा गुल्मी	८८८३३९	७०४००	१७७९३९	७०४००	१००१००	२०७३०१३१	नारायणी के.सी.	सम्पन्न
२८	चेरनेटा बाजुने दांगबांग	८८८०४७	७०४००	१७७६४७	७०४००	१००१००	२०७३०१३१	टिका ब. गुरुंग	सम्पन्न
			१७३९५०००		१३७७३०५०	८४			

कूल भौतिक प्रगति

८५।२७

कार्यक्रम अनुसार समग्र प्रगति

सि.नं.	शिर्षक	संख्या	जम्मा	रकम रु.	भौतिक प्रगति
१	मर्मत सम्भार कोष शिर्षकको	२३	९२००००	९२००००	१००
२	जिल्ला विकास अनुदान	७	४७५५४०००	४३७६३०००	९८।९४
३	स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम	११	२३९०००००	२३५५१०००	९८।४३
४	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना	२	२२५०००००	१८८५४०००	८९
५	भोलुंगेपुल क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम	८	१४७९५०००	१०२१७०००	५०
६	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	६	६००००००	३९८२३०२	७६
७	साना सिंचाई तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम	१०	१४६०००००	४६४३८६०	६५
८	निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम क्षेत्र नं. १	१५	१५००००००	१३६४१२६८	९२।३१
९	निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम क्षेत्र नं. २	१५	१५००००००	१४३७५७२०	९८
१०	निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम. समानुपातिक एमाले	१२	२००००००	१९२००००	१००
११	निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम. समानुपातिक राजमो	१२	२००००००	१९०००००	९९
१२	निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम. समानुपातिक माओवादी	१५	२००००००	१९०००००	९९
१३	निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्षेत्र नं. १	१२	२००००००	१९१२५७०	९९।६६
१४	निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्षेत्र नं. २	१२	२००००००	१९११८५७	९९।५५
१५	आन्तरिक श्रोत	४	८३९९९७	६३९९९७	५०
१६	आर्थिक केन्द्र र दुई जिल्ला जोड्ने सडक	२८	१७३९५०००	१३७७३०५०	८४
१७	ग्रामिण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम		१०९०००००	१०८६३०००	१००
१८	राष्ट्रिय ग्रामिण सडक सुदृढिकरण कार्यक्रम		४४३०८०००	३१३२३९१३	७१
१९	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम		२३२०००००	२०२०००००	८७
२०	संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष		७८०००००	७७०००००	९९
२१	पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना		३७००००००	३४२०००००	९२
२२	सामुदायिक सिंचाई आयोजना		६१८१८०००	२९२५८५०४	४७

२३	पुर्न निर्माण तथा पुर्न स्थापना कार्यक्रम		३७९३३०००	१७६७८१७७	४७
२४	शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम		९१५६०००	२५३७०००	२८
	सस्कृति पर्यटन कार्यक्रम		६४०००००	६२८६०००	९८
	युवा परिचालन कार्यक्रम		६६५०००	६६५०००	१००
	गरिव घरपरिवार		१५४४०००	१०५०००००	६८०
	जेष्ठ नागरिक		१४६९७३०००	१४६८२००००	१००
	स्थानीय निकाय वित्तिय आयोग		३६३०००	३६३०००	१००
	गा.वि.स. अनुदान		१००५९९०००	१००५९९०००	१००
	गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम		१८३५०००	१८३५०००	१००
	राष्ट्रिय स्वयं सेवक परिचालन		१८०९०००	१७८५०००	९९
	जम्मा प्रगति		६८०८०६९९७	५८०५१९२१८	८५।२७

शिर्षक	संख्या
१ लाख भन्दा कम	२७
१ देखि ५ लाख सम्म	८४
५ देखि १० लाख सम्म	६२
१० लाख भन्दा माथि	१९
कार्यालयलाई अख्तियारी वा निकास	
कूल	१९२